

# 旬阳市乡村振兴局文件

旬乡振发〔2022〕33号

## 旬阳市乡村振兴局 关于印发旬阳市蜀河镇间关村蜀河桥新建 工程项目实施方案的通知

蜀河镇人民政府：

为确保如期高质量完成项目建设任务，现将《旬阳市蜀河镇间关村蜀河桥新建工程项目实施方案》印发给你们，请认真组织  
实施。



# 旬阳市蜀河镇闫关村蜀河桥新建工程 项目实施方案

## 一、编制依据

“十四五”期，是由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是坚持稳中求进工作总基调，紧扣“五个扎实”和追赶超越要求，践行高质量发展战略任务，持续实现“一强五好”陕西强市建设目标的重要时期；同时也是旬阳市全面实施一体化交通发展战略，实现交通运输高质量发展的战略机遇期。

按照交通运输业发展形势和旬阳市委市政府对交通运输事业发展的统一部署，不断改善农村基础设施条件，加快构建推进城乡融合发展的便捷交通网络，本项目的建成也将完善旬阳市路网，进而改善农村基础条件，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

依据《旬阳市乡村振兴发展规划（2022-2025年）》及《关于下达2022年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（旬巩固衔接办发〔2022〕41号）要求，制定该实施方案。

## 二、项目实施的必要性

### （一）蜀河镇闫关村蜀河两岸人民安全出行的需要

项目位于蜀河镇闫关村，该村共有村民741户2423人，脱贫攻坚期间，16户80余村民搬迁至河西居住，但闫关村四组仍

居住在蜀河以东，枯水期时，村民在河道摆放石头，趟水过河，对过往的行人存在严重的安全隐患。本项目的实施将连接蜀河两岸，确保闫关村村民出行安全。

### （二）当地村民农耕，学生上学和物资流通的需要

闫关村蜀河两岸有大面积的耕地，东西岸村民交错耕种，农耕机具难以到达，农作物和经济作物收割后的运输问题，每到汛期，河东学生上学也常常受阻，村民对此反响强烈。蜀河作为一道天然屏障横亘在两岸之间，使得农耕的机械化程度不高，效率不高，物资流通的效率不高且成本加大，也成为了基础教育的拦路虎，为从根本上解决问题，方便群众生产生活和学生上学，在此处修建一座永久性桥梁迫在眉睫。

### （三）有利于促进和发展区域经济

项目建成后，极大地改善闫关村对外交通运输能力，加速项目影响区与外界的交流，有利于影响区域内资源及产品的开发流通，进而推动乡村经济发展。

### （四）全面建成四好农村路的需要

县乡道路是整个公路网系统的重要组成部分，起着加快城乡物资交流、促进蜀河镇商品流通和服务群众生产生活的重要作用，是联结城乡的纽带和桥梁。

## 三、项目实施地点及性质

项目位于旬阳市蜀河镇闫关村，起终点均接闫关村村道，向东横跨蜀河。

### （一）项目名称：旬阳市蜀河镇闫关村蜀河桥新建工程

(二) 项目所在地：蜀河镇闫关村

(三) 建设性质：新建

(四) 项目建设单位：旬阳市乡村振兴局

#### 四、项目建设规模及内容

##### (一) 建设规模

项目路线长度为 169.363 米，其中：桥梁长度为 86.00 米，平交及引线长度为 83.363 米。

##### (二) 建设内容

项目起终点均接闫关村村道，向东横跨蜀河，桥梁全长 86 米，桥梁宽度 9.5 米=净 7.0+2×1.25(人行道及护栏)，采用 4-20m 装配式预应力混凝土小箱梁桥，设计荷载公路—II 级，设计洪水频率 1/50；桥梁纵坡为 2%，桥梁横坡为 2%。

#### 五、工程设计及技术标准

建设项目为新建项目，合理利用地形，正确运用技术标准对各种方案进行工程造价，充分考虑自然环境、社会环境等因素进行多方面技术经济论证的基础上进行合理的施工设计。工程将本着节约土地，合理利用当地原材料，注重环境保护。

##### (一) 项目建设标准

##### 1. 荷载等级

本项目公路等级采用四级公路标准，四级公路设计荷载采用公路—II 级，执行交通部颁布的《公路工程技术标准》(JTG B01—2014) 的有关规定。

##### 2. 设计速度

四级公路设计速度采用 30km/h，执行交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）的有关规定。

### **3. 车道数**

车道采用双车道，执行交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）的有关规定。

## **（二）项目技术标准**

### **1. 桥梁净宽**

建筑限界按设计速度为 30km/h 公路标准来控制，建筑限界取为 7.0 米，执行交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）的有关规定。

### **2. 人行道宽度**

人行道宽度 1.25 米。

### **3. 护栏**

护栏采用景观护栏，护栏宽度为 0.25 米，高度为 1.1 米。

### **4. 桥梁总宽度**

桥梁总宽度 9.5 米，其中：桥梁净宽 7 米，人行道宽度+护栏宽度  $2 \times 1.25 = 2.5$  米。

## **六、工程预算及资金来源**

项目预算总金额 493.987 万元。资金全额来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。

## **七、资金使用原则**

加强对项目资金使用情况的监督管理，做到专款专用，确保不挤占、截留、挪用项目工程款。

项目开工时,预拨付 30%的项目启动资金;工程施工期间,根据监理公司签字的施工进度和形象进度同比拨付资金;项目完工后预留 3%的质量保证金,通过使用证明工程质量各项指标均合格后方可拨付,质量保证期为二年。

## **八、工程施工及质量管理**

(一)加强监管。项目批准实施后,由市相关部门监管进行,确保项目顺利实施。施工单位、监理单位、建设单位等各负其责,严格建设工序。

(二)施工管理。严格按照实施方案、工程设计、技术规范和质量标准施工,采用监理制,聘用监理跟班作业,实行旁站,同时在项目实施中落实“三到场”制度、公示制度、工程进度报告制度、总结报告制度和奖惩机制,严把施工质量关,督促施工进度。市相关部门不定期到工地检查,发放情况反馈单,督促项目施工单位保质保量按期完成施工任务。

(三)安全管理。推行安全生产综合目标责任制,严格执行工程建设施工规范,杜绝安全生产事故的发生。

(四)项目验收。工程竣工后,由施工方提出交(竣)工验收报告,由市交通局等涉关单位及专家参与交(竣)工验收,发现问题同步整改达标方可。

(五)纠纷调处。工程涉及占用土地或林地的,由相关镇村自行调剂。

## **九、群众投劳方式及劳务报酬发放**

(一)该项目将本着服务当地经济发展为目标,在施工过程中

优先使用当地群众参与工程施工，公平、公正、公开地发放农民工劳务报酬。

(二)施工过程中除需要机械作业、技工作业的项目外，需要直接动用人力投工的工程，原则上都应当使用当地脱贫群众参加项目建设，并按照群众出工投入劳动量支付相应的劳动报酬，支付劳动报酬的标准根据项目类型、施工条件、支付劳务报酬的金额不低于正常劳务市场建筑工人工资发放水平。工人工资发放采取工资清单经工人签字后领取，最后计入项目工程支出。

## 十、工期进度安排

(一)宣传准备：2023年3月31日前，进行广泛的宣传发动并公示，讨论确定项目的具体实施方案。做好项目的可行性研究报告、项目勘察及设计、项目立项、项目招标、施工合同签订、聘请项目监理公司等前期工作。

(二)组织实施：2023年4月30日至12月31日，整个项目实施期限为8个月。项目实施工作专班负责水利、农业、环保、设计、施工等部门之间的协调，交通运输局负责对项目的质量进行监管，项目主管单位和涉关镇村明确专人配合做好项目管理，施工企业按照设计内容完成工程建设任务。

(三)检查验收：2024年3月31日前，聘请有资质专业机构开展桥梁质量检测，项目主管单位牵头组织相关单位及专家做好工程竣工验收，并报请有关部门进行工程结（决）算审计，及时对项目实施情况和资金使用情况进行公告，并将扶贫（衔接）资产确权移交到相关镇村。

## 十一、项目绩效目标

蜀河镇闰关村有 7 个村民小组，现有常住人口 741 户 2423 人，其中建档立卡脱贫户 148 户 389 人。

该项目实施直接解决 16 户 80 余村民耕种难及生活条件，改善 149 户（其中脱贫户 56 户）出行问题及生产生活条件，并促进该村种养业、拐枣、核桃、林果业及劳务输出等产业的快速发展。

## 十二、工程后期管护措施

按照“谁所有、谁负责、谁受益、谁管护”原则，项目竣工后，项目建设单位及时组织验收，在 3 个月时间之内将资产确权并移交给相应镇村，镇村要及时制定管护制度并配齐管护人员，落实养护经费，确保项目一次建成，群众永久受益。

## 十三、保障措施

（一）成立工作专班。项目主管部门牵头成立由涉关部门和镇村负责人组成的工作专班，工作专班分工明确，责任到人，为项目的实施提供宽松的环境和组织保证。

（二）严把质量关。通过公开招标方式择优选用有资质且技术水平优良的施工队伍建设，聘请有资质监理单位参与工程管理，专职技术人员现场跟踪监督检查施工全过程。

（三）群众积极参与。积极组织群众参与项目建设，协调土地，统一施工，严格按照工程设计标准规范操作，确保如期高质量完成项目工程。



---

抄送：旬阳市巩固衔接办。

---

旬阳市乡村振兴局政办股

2022年7月25日印发

---